

Protokoll über die Durchführung eines Sickerversuches

Grunddaten

Flurstücksnummer: 1234/5

Gemarkung: Zwickau

Schurfabmessungen

Länge l: 1,01 m

Breite b: 1,01 m

Tiefe: 1 m

Wasserführung

Grundwasser

Tiefe: m u. GOK

Hangsickerwasser

Tiefe: m u. GOK

Schichtenwasser

Tiefe: m u. GOK

Schichtenbeschreibung

Teufe (u. GOK)	Beschreibung
0,6	soaiucaowpiaoiucasfca
0,8	soaiucaowpiaoiucasfca
1	soaiucaowpiaoiucasfca
1,2	soaiucaowpiaoiucasfca

u. GOK = unter Geländeoberkante

Dokumentation des Sickertestes

Versuch Nr.	h _{Anf}	h nach				h _{Anf} – h _{Ende}	k _f Versuch
		15 min	30 min	45 min	60 min / h _{Ende}		
1	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,01 m	7,645e-7
2	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,00 m	–
3	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,01 m	7,645e-7
Mittelwert						0,01 m	7,645e-7

Durchlässigkeitsbeiwert-Ermittlung

$$k_f = \frac{l \cdot b \cdot (h_{Anf} - h_{Ende})}{t \cdot \left[1 \cdot b + \left\{ 2 \cdot (1 + b) \cdot \left(h_{Ende} + \frac{h_{Anf} - h_{Ende}}{2} \right) \right\} \right]} \text{ m/s}$$

k_f = 7,645e-7 m/s

Berechnung je Versuch mit t = 3600 s, l = 1,01 m und b = 1,01 m. Der angezeigte Endwert ist der Mittelwert der positiven k_f-Werte.

Zwickau, den 18.05.2026.

Drucken

Unterschrift