

Protokoll über die Durchführung eines Sickerversuches

Grunddaten

Flurstücksnummer:

Gemarkung:

Schurfabmessungen

Länge l: m

Breite b: m

Tiefe: m

Wasserführung

- ☐ Grundwasser
- ☐ Hangsickerwasser
- ☐ Schichtenwasser

in einer Tiefe von: m u. GOK

Schichtenbeschreibung

Teufe (u. GOK)	Beschreibung
----------------	--------------

u. GOK = unter Geländeoberkante

Dokumentation des Sickertestes

Versuch Nr.	h _{Anf}	h nach				h _{Anf} – h _{Ende}	k _f Versuch
		15 min	30 min	45 min	60 min / h _{Ende}		
Mittelwert						0,00 m	

Durchlässigkeitsbeiwert-Ermittlung

$$k_f = \frac{l \cdot b \cdot (h_{\text{Anf}} - h_{\text{Ende}})}{t \cdot \left[1 \cdot b + \left\{ 2 \cdot (l + b) \cdot \left(h_{\text{Ende}} + \frac{h_{\text{Anf}} - h_{\text{Ende}}}{2} \right) \right\} \right]} \text{ m/s}$$

Berechnung je Versuch mit $t = 3600$ s, $l = 0$ m und $b = 0$ m. Der angezeigte Endwert ist der Mittelwert der positiven k_f -Werte.

$k_f =$ m/s

Versuche ohne messbare Absenkung werden beim Mittelwert nicht berücksichtigt.

Ort:

Datum:



Unterschrift

